



Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole

Arbeidsplan for våren 2012

Justert PR. 17.01.12

I. Innledning

- * Det er et overordnet mål at prosjektarbeidet skal bidra til en løpende debatt med god informasjon og aktuelle orienteringer underveis i utredningsperioden.
- * Kommunestyrets bestilling av 15.12.11 løses med involvering fra berørte parter innen gitt tidsfrist 10. mai.
- * Berørte parter som skal inviteres til medvirkning, er Kommunalt Foreldreutvalg for Ryggeskolen (KFU), representanter for elevrådene ved alle skolene, Utdanningsforbundet i Rygge (UDF), vernetjenesten og prosjektgruppa. Disse involveres i egne møter. Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og HVO deltar dessuten i prosjektstyret/prosjektgruppa.
Det holdes eget møte med representanter for Rygge Idrettsråd angående pkt 5 i oppgaveoversikten.
Aktuelle fagmiljøer involveres løpende etter behov.
- * Informasjon legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside med mulighet for å gi skriftlige innspill.
Enhetsledere informerer ansatte, mens rektorene og KFU informerer FAU`ene underveis. Prosjektleder møter etter avtale.
- * Folkevalgte orienteres og involveres på HOK - møtene 31.01 og 13.03, der også gruppelederne i kommunestyret inviteres.
Det arrangeres et seminar/ temamøte for kommunestyret foran kommunestyrets møte den 16. februar, der også berørte parter inviteres til seminaret.
- * Befaringer arrangeres til våre tre ungdomsskoler og til en nyere, større skole utenfor kommunen, for å se et eksempel.

II. Oppgaveoversikt

Kommunestyrets vedtak 15. desember 2011 er identisk med oppgavene 1. - 7. nedenfor.

- 1. Utredningsarbeidet vedrørende den framtidige ungdomsskolen i Rygge videreføres. Sak fremmes for kommunestyret 10. mai 2012.**

* Arbeidet med tomt fortsetter:

- avklare med grunneiere omkring anskaffelse av 10 mål,
- revurder tomta ift innkjøring fra Larkollveien,
- varsling om regulering vurderes/ settes i gang,
- kulturminneundersøkelser må avklares,
- tomt for en mulig ny u-skole på Halmstad vurderes.

* Det vurderes om Solli skole kan utvikles til en 1.-7. skole for Øreåsen, og om dagens Øreåsen 5.-10. kan utvikles til en felles ungdomsskole for Ekholt og Øreåsen.

* Rom- og funksjonsprogram med foreløpig kostnadsoverslag utsettes, jfr vedtatt framdriftsplan. Dette må avklares med HOK på møtet 31.01.12.

2. Den videre utredningen bør inneholde en analyse av forventet antall elever på ungdomstrinnet de neste 3 - 15 årene fra de ulike barneskolekretsene.

Prognoser for elevtallsutvikling er bestilt, møte med Cowi avholdes 19.01.

3. Den videre utredningen bør inneholde en gjennomgang av bemanningssituasjonen i ungdomsskolen og en behovsanalyse vedrørende lærere med spesialkompetanse på sentrale områder (bl.a. sosiallærere, matematikk, språkfag) i de ulike skolekretsene.

Bemanningsmodul i Consensus anskaffes, 5-årig avtale inngått 06.01.

4. Den videre utredningen bør inneholde en redegjørelse for hvordan de nye valgfagene skal kunne innpasses i Rygge ungdomsskole.

Arbeidsgruppen vurderer. Arbeidslivsfaget må med i vurderingen

5. Den videre utredningen bør inneholde en analyse av hvordan kultur- og idrettsaktiviteter kan innpasses i skolebyggene

Paviljongen ved Ekholt B må tas med i vurderingen.

Arbeidsgruppen vurderer, kulturtjenesten og idrettsrådet involveres.

6. Den videre utredningen bør inneholde en redegjørelse for hva de forskjellige alternativene betyr for miljø, trivsel, folkehelseaspektet og foreldremedvirkning.

Arbeidsgruppen vurderer, folkehelsekoordinatoren og skolehelsetjenesten involveres.

7. 1 - 10 strukturen vurderes samtidig.

Arbeidsgruppen vurderer, rektorene og UDF involveres.

8. Seminar og orienteringer

* 16. februar: seminar for kommunestyret med invitasjon til berørte parter.

Program:

- Cand.paed/ skoleplanlegger Siv Stavem: "Utforming av skoleanlegg i tråd med skolens oppgave og innhold."
- Kommunalsjef Lars Gjermestad: Om kvalitetsutvikling i Ryggeskolen.
- HTV Karin Johnsen: Synspunkter fra lærerhold.

* 31.01 og 13.03: HOK-møter med orienteringer og diskusjon der også gruppelederene i kommunestyret og prosjektgruppa inviteres.

9. Økonomien i alternativene bearbeides og informeres om

Videre arbeid med beregninger av investeringskostnader og forskjeller i driftsutgifter ved alternativene. Egen orientering på HOK`s møtet 13.03. Annen form for informasjon om økonomi vurderes og gjennomføres.

10. Kvalitetsutviklingen i Ryggeskolen informeres om

Orientering om målsetting, tilstand og utvikling av kvalitet i Ryggeskolen.

- for ansatte 04.01,
- for kommunestyret og berørte parter på seminaret 16.02,
-

11. Befaringer

- 31.01: HOK-møte på Øreåsen 5-10 skole med befaring av lokalene.
- ? Ekstern befaring
- ? Ekholt U befaring
- ? Halmstad U befaring

III. Tempoplan

Januar	Februar	Mars	April	Mai
	6. KFU-møte ?....UDF		(påske 1. - 9.)	
17. prosj gruppa møte	?....Idrettsrådet	13. HOK-møte orienteres	10.-13. ferdigstill sak til politisk behandl.	10. Kommunestyret behandler saken
17. prosjektstyre møte	?....Elevgruppe			
	16. Seminar k-styret m/ berørte parter	20. Ferdig utredning kunngjøres		
		26. UDF ?	24. HOK behandler saken	
31. HOK-møte med befaring på ØBUS og orientering	28. prosj gruppa møte	26. KFU		
	29. prosj styre møte	27. prosj.gruppa	26. Formannsk. behandler saken	
		28. prosj. styret		